

COMUNE DI PROCIDA
Provincia di Napoli
SERVIZI TECNICI

Prot. 17083

PROCIDA, 02/12/04

Spett.le
ECO & PARK s.r.l.
Via Cavour, 67
46043 CASTIGLIONE delle STIVIERE (MN)
c.a.: Gianpietro Galeazzi

Oggetto: Comune di Procida - Punti ecologici interrati ECO PUNTO Telescopico

ATTESTAZIONE

si attesta che gli impianti underground ECO PUNTO Telescopico prodotti ed installati dalla ECO & PARK s.r.l. – Castiglione delle Stiviere (MN) - sul nostro territorio comunale sono funzionanti e tendono a rispondere alle necessità di una razionale raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.



IL DIRIGENTE L'U.T.C.
(Arch. S.RUOCCO)



COMUNE DI PROCIDA

PROVINCIA DI NAPOLI

Prot.n. 13068

Li 12 novembre 2001

Spett./le Eco&Park s.r.l.
Via G. Marconi, 14
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

a mezzo fax
0376/945764


Oggetto: Contratto n.485 per la fornitura di n.35 sistemi interrati ECO Punto telescopici sottoscritto con questa Amministrazione in data 18.4.2001.

Con riferimento alla Vs. richiesta relativa alle opzioni già previste nel contratto in oggetto, Vi confermiamo che i n.35 Sistemi Interrati ECO Punto Telescopici dovranno essere del tipo a forza passiva, cioè azionati direttamente dai meccanismi di cui saranno dotati i mezzi addebi alla raccolta dei rifiuti, ciò per evitare la sottoscrizione di altrettanti contratti di fornitura Enel e consentire, in tal modo, una maggiore economia.

Distinti saluti.



IL SINDACO
Dott. Luigi Muro



Al Commissario per l' Emergenza
Rifiuti, ex OO.P.C.M. 2425/96 e ss.
Via Raffaele de' Cesare, 7
80132, Napoli;

Al Responsabile del Procedimento per i
lavori di: "REALIZZAZIONE DI
NR. 35 PUNTI ECOLOGICI ECO
PUNTO TELESCOPICI"
Marina Habetswallner
c/o Regione Campania

OGGETTO: CERTIFICATO DI COLLAUDO

STAZIONE APPALTANTE: COMMISSARIATO EMERGENZA RIFIUTI, BONIFICHE
E TUTELA NELLA REGIONE CAMPANIA – EX
OO.P.C.M. 2425/96 e ss.

LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI NR. 35 PUNTI ECOLOGICI ECO PUNTO
TELESCOPICI;

IMPRESA: ECO & PARK s.r.l.

IMPORTO LAVORI : lit. 2.756. 541.000 pari a €. 1.423.634,61.

CONTRATTO : REP. N° 485 REGISTRATO IN DATA 02.05.2001 ad Ischia.

Il sottoscritto ing. Antonio Della Peruta, in qualità di Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sopra specificati, di cui all'Ordinanza Commissariale di Nomina n.192 del 03.07.2003, redige la presente relazione di collaudo ai sensi dell'art. 195 del DPR n. 554/99:


Premesso che:

In data 11.07.2003 , ai sensi dell'art. 194 del DPR n. 554/99, è stato redatto il verbale di visita dei lavori oggetto di verifica che, come allegato a), costituisce parte integrante e sostanziale del presente Certificato di Collaudo.


In data 18/07/2003, ai sensi dell'art. 195 del DPR n. 554/99, è stata redatta la relazione di collaudo che, come allegato b), costituisce parte integrante del presente certificato.

Ciò premesso e considerato:

TEL. AREA COLLAUDO
AUTOGRAFICHE

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

- a) che i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario e la successiva perizia di variante regolarmente approvata con Ordinanza Commissariale n. 202 del 09/07/2003;
- b) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel conto finale confermato dalla Commissione di Collaudo di L. 3.183.661.798 pari a €. 1.644.244,10 ha comportato un maggior costo di L. 151.466.697 pari a €. 78.226,02 a seguito di variante ritenuta legittima ai sensi e per gli effetti dell'art.25 della L.109/94 con relazione del RUP arch. Marina Habetswallner del 09/07/2003 ed approvata con Ordinanza Commissariale n.202 del 09/07/2003;
- c) che i lavori sono stati consegnati in data 22/04/2002 e che la cantierizzazione è avvenuta in data 20.05.2002;
- d) che i lavori, tenendo conto delle sospensioni riconosciute dalla direzione lavori e di seguito elencate e delle proroghe regolarmente concesse dalla stazione appaltante : giorni ventotto (28) per eventi meteorologici avversi, dal 30.07.2003 al 03.09.2002 per evitare disagi alla popolazione ed intralcio al traffico nel periodo di massima affluenza turistica, dal 20.12.2002 al 21.01.2003 per attesa di autorizzazione del Demanio relativa all'autorizzazione di n. 5 punti ecologici telescopici ricadenti in altrettante aree di sua competenza e consentire la redazione delle proposte di delocalizzazione per n.3 punti ecologici, dal 28.01.2003 al 03.03.2003, dovendo consentire la redazione delle proposte di delocalizzazione per n. 2 punti ecologici, dal 07.05.2003 al 10.07.2003, dovendo consentire la redazione della perizia di variante che, oltre a ratificare le proposte di delocalizzazione approvate dal Comune di Procida, ha approvato i maggiori lavori resisi necessari per la realizzazione delle nuove vasche relative ai punti di Marina di Ciaiolella lato dx, Stazione Marittima G.27, Marina Grande Cinema G.35 e Marina Grande Cinema bis G.12, sono stati ultimati entro il nuovo termine di ultimazione prorogato di gg. 30 a seguito della succitata perizia di variante;
- e) che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e risultano autorizzati dalla direzione dei lavori e dal responsabile del procedimento;
- f) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati con appositi verbali di nuovi prezzi;
- g) che i lavori si sono svolti senza alcun infortunio a danno delle maestranze coinvolte nelle lavorazioni;
- h) che l'impresa è da ritenersi in regola con gli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, non avendo gli istituti interessati segnalato inadempienze contributive;
- i) che gli estremi della polizza assicurativa redatta dalla ECO & PARK s.r.l. presso la sede INAIL di Mantova è di tipo continuativo a decorrere dal 25/06/1999 ed identificata al n. 07423138/00;
- j) che la ECO & PARK s.r.l. ha stipulato un contratto di subappalto, regolarmente sottoposto ad autorizzazione del Comune di Procida, con la ditta Edil Cecere s.c.ar.l. pr l'esecuzione delle sole opere civili;
- k) che l'impresa Edil Cecere s.c.ar.l. ha assicurato contro gli infortuni sul lavoro le proprie maestranze presso INAIL sede di Napoli con Polizza continuativa n. 10212788/79



- j) che, come risulta dal certificato sostitutivo dell'avviso *ad opponendum* rilasciata dal D.L., non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* dato che, per i lavori realizzati, non sono stati necessari occupazioni temporanee o permanenti di immobili di proprietà private;
- m) che, come si evince da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, non risulta che l'impresa ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori oggetto di collaudo e non risultano atti di altro genere che in qualche nodo possano limitare la liquidazione degli importi previsti all'Impresa stessa
- n) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all'atto pratico dalla direzione dei lavori e/o dal responsabile del procedimento;
- o) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- p) che il collaudo statico previsto dall'art. 7 della legge 5-11-1971, n. 1086 è stato regolarmente eseguito dall'ing. Biagio Lubrano Lavadera con esito favorevole.
- q) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva;

La Commissione di Collaudo di cui all'Ordinanza Commissariale n. 192 del 03/07/2003

CERTIFICA

che i lavori di "REALIZZAZIONE DI NR. 35 PUNTI ECOLOGICI ECO PUNTO TELESCOPICI"

eseguiti dall'impresa ECO & PARK s.r.l.

in base al CONTRATTO REP. N° 485 REGISTRATO IN DATA 02.05.2001 ad Ischia ed al successivo atto di sottomissione:

SONO COLLAUDABILI

Con il presente atto li COLLAUDA, liquidando il credito dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del conto finale:	L. 2.798.783.452	pari a €. 1.445.451,02 (oltre IVA 10%)
B) Detrazioni		
1) Per esecuzioni d'ufficio:	L. 0	pari a €. 0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	L. 0	pari a €. 0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	L. 0	pari a €. 0,00
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali:	L. 0	pari a €. 0,00
5) Per somme in acconto già erogate:	<u>L. 2.782.677.412</u>	pari a €. 1.437.132,95
Sommano	L. 2.782.677.412	pari a €. 1.437.132,95 (oltre IVA 10%)

Resta a credito liquido della ditta L. 16.106.040 pari a €. 8.318,08

(diconsi euro ottomilatrecentodiciotto/08), oltre IVA 10%,

che possono essere corrisposte all'impresa ECO&PARK s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente ai sensi dell'art. 209 del DPR n. 554/99.

...sensi dell'art. 199, comma 2 lett. c) il presente certificato è subordinato alle eventuali verifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

L'arch. Salvatore Ruocco in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Procida dichiara di non avere osservazioni da fare, in ordine alle operazioni di collaudo, per cui dichiara di accettare, con il presente atto, la definitiva consegna dell'opera senza eccezioni alcuna e facendo salve tutte le garanzie di legge.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 199, 3° comma del DPR n. 554/99 e dell'art. 28, 3° comma, della L. 109/94 e succ. mod. il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo, anche in pendenza di una formale approvazione della stazione appaltante, decorsi due anni dalla data odierna.

Del che è verbale.

l.c.s.

Procida, li 18.07.2003

Per l'Impresa ECO&PARK


Gianpietro Galeazzi

Gianpietro Galeazzi

La Direzione dei Lavori

ing. Roberto de Rosa

Roberto de Rosa



La Commissione di Collaudo:

ing. Antonio Della Peruta - Presidente

Antonio Della Peruta

ing. Biagio Lubrano Lavadera - Componente

Biagio Lubrano Lavadera

dr. Vincenzo Coppola - Componente

Vincenzo Coppola

PROCIDA
MUNICIPALITÀ

Per il Comune di Procida

arch. Salvatore Ruocco